

**Zestawienie
robót wykonywanych na drogach powiatowych
przez Obwód Drogowy Nr 1 w Słupsku
w m-cu Kwiecień (24-28.04) 2023 r.**

Lp.	Lokalizacja robót (nr drogi)	Rodzaj robót	Wykonawca	Ilość robót
1		Remont masą na zimno		
	1200G Niepogłędzie – Gałąźnia W	--/--	Obw Nr 1	10 m ² / 1,22 Mg
	1200G Niepogłędzie – Gałęzów – dr woj 210	--/--	Obw Nr 1	4 m ² /0,43 Mg
	1201G Budowo – Niepogłędzie - Grabówko	--/--	Obw Nr 1	17 m ² /1,97 Mg
			Razem:	31 m²/ 3,62 Mg
		Usypywanie pobocza		
	1108G Wielichowo - Pęplino	--/--	Obw Nr 1	Miesz. Opt. - 0,80Mg m ² – 5,88
	1015G Bruskowo W	--/--	Obw Nr 1	Miesz. Opt. - 0,20Mg m ² – 0,50
	1105G Swołowo – skrz. 1015G	--/--	Obw Nr 1	Miesz. Opt. - 1,20Mg m ² – 1,92
			Razem:	Miesz. Opt. - 2,20Mg m² – 8,3
2		Wycinka drzew		
	1153G Reblino – Runowo Sław.	--/--	Obw Nr 1	50 szt.
			Razem:	50 szt.
		Wycinka zakrzaczeń		
	1153G Reblino – Runowo Sław.	--/--	Obw Nr 1	50 m ²
	1153G Wrząca	--/--	Obw Nr 1	385 m ²
			Razem:	435 m²
3		Poprawa oznakowania		
	1108G Pęplino - Duninówko	--/--	Obw Nr 1	2 szt.
			Razem:	2 szt.
4		Montaż oznakowania		
	Redzikowo	--/--	Obw Nr 1	1 szt.
			Razem:	1 szt.
5		Demontaż		

		oznakowania		
	Redzikowo	--/--	Obw Nr 1	1 szt.
			Razem:	1 szt.
		Usuwanie opon z pasa drogowego		
	1015G Bierkowo - Możdąnowo	--/--	Obw Nr 1	40 szt.
	1157G Sierakopwo – Kul;eszewo	--/--	Obw Nr 1	9 szt.
	1153G Zagórki – skrz. 1157G	--/--	Obw Nr 1	6 szt.
	1158G Kuleszewo - Lulemino	--/--	Obw Nr 1	8 szt.
			Razem:	63 szt.

**Zestawienie
robót wykonywanych na drogach powiatowych
przez Obwód Drogowy Nr 1 w Słupsku
w m-cu Maj (01-17.05) 2023 r.**

Lp.	Lokalizacja robót (nr drogi)	Rodzaj robót	Wykonawca	Ilość robót
1		Remont masą na zimno		
	1108G Bruskowo Wielkie - Duninowo	--/--	Obw Nr 1	3 m ² / 0,34 Mg
	1104G Sycewice - Pałowo	--/--	Obw Nr 1	13m ² / 1,56 Mg
	1015G Bierkowo – Możdżanowo – DW 203	--/--	Obw Nr 1	19,5m ² / 2,3 Mg
	1175G Mielno - Suchorze	--/--	Obw Nr 1	13M ² / 1,64 Mg
	1176G Podwilczyn – gr powiatu	--/--	Obw Nr 1	3,5m ² / 0,40 Mg
	1149G Osieki - Barcino	--/--	Obw Nr 1	7,5m ² /0,90 Mg
	1139G Kępice – ul. Niepodległości	--/--	Obw Nr 1	3m ² / 0,36Mg
	1165G Kępice - Biesowice	--/--	Obw Nr 1	14 m ² / 1,56Mg
	1164G Biesowice - Ciecholub	--/--	Obw Nr 1	17m ² / 2,04Mg
	1163G Przytocko - Biała	--/--	Obw Nr 1	15m ² / 1,82 Mg
			Razem:	108,5m²/ 12,92Mg
2		Pielęgnacja zadrzewienia		
	1153G Słonowice	--/--	Obw Nr 1	5 szt.
	1153G Reblino	--/--	Obw Nr 1	22 szt.
			Razem:	27 szt.
3		Wycinka zakrzaczeń		
	1152G Słonowice - Dobrzęcino	--/--	Obw Nr 1	70m ²
	1015G Krzemienica	--/--	Obw Nr 1	2,5m ²
	1153G Słonowice	--/--	Obw Nr 1	225m ²
	1153G Reblino	--/--	Obw Nr 1	2286m ²
			Razem:	3213,5m²
4		Usypywanie pobocza		
	1015G Bruskowo W	--/--	Obw Nr 1	Miesz. Opt. - 0,86Mg m ² – 3,9
	1153G Słonowice - Słonowiczki	--/--	Obw Nr 1	Miesz. Opt. - 1,16Mg m ² - 10
			Razem:	Miesz. Opt. - 2,02Mg

				m² – 13,9
5		Poprawa płyty jumbo		
	1158G Kuleszewo - Lulemino	--/--	Obw Nr 1	1 szt.
6		Poprawa oznakowania		
	1015G Możdżanowo - Bierkowo	--/--	Obw Nr 1	4 szt.
	1176G Łysomiczki - Podwilczyn	--/--	Obw Nr 1	4 szt.
	1157G Łosino - Barcino	--/--	Obw Nr 1	5 szt.
	1164G Biesowice - Ciecholub	--/--	Obw Nr 1	2 szt.
	1147G Podgóry	--/--	Obw Nr 1	2szt.
	1163G Przytocko - Biała	--/--	Obw Nr 1	1szt.
	1177G Głobino - Gogolewko	--/--	Obw Nr 1	10 szt.
	1178G Dobieszewo – dr woj. 210	--/--	Obw Nr 1	2 szt.
	1201G Niepogłędzie - Grabówko	--/--	Obw Nr 1	2 szt.
	1194G Budowo - Jawory	--/--	Obw Nr 1	2szt.
	1174G Starnice - Krzynia	--/--	Obw Nr 1	7 szt.
	11701G Kwakowo - Zelkówko	--/--	Obw Nr 1	4 szt.
			Razem:	45 szt.
7		Wykonanie wodościeków		
	1177G Dobra	--/--	Obw Nr 1	1 szt.
	1177G Dobieszewo	--/--	Obw Nr 1	1 szt.
			Razem:	2 szt.
8		Czyszczenie wpustów		
	1177G Gogolewo	--/--	Obw Nr 1	1 szt.
			Razem:	1 szt.
9		Usunięcie opon z pasa drogowego		
	1177G Gogolewko – gr powiatu	--/--	Obw Nr 1	20 szt.
10		Remont masą na gorąco		
	1165G skrz. Biesowiczki – skrz. Darnowo	--/--	System zlecony	
	1162G Przytocko – gr powiatu	--/--	System zlecony	
11		Wycinka zakrzaczeń		
	1015G Możdżanowo - Krzemienica	--/--	System zlecony	