

**Zestawienie robót wykonanych na drogach powiatowych  
przez Obwód Drogowy Nr 2 w Główcyczach  
m-c Wrzesień 2024 roku**

Lp.	Nr. drogi i lokalizacja robót	Rodzaj robót	Wykonawca	Ilość robót Mg / m <sup>2</sup>
1	1142G Bobrowniki m-śc	Remont masą	Obw Nr 2	2,68 / 13
	1192G Grąbkowo – Dąbrówno Dąbrówno Grąbkowo – Dąbrówno	Remont masą	Obw Nr 2	0,93 / 4,5 1,01 / 6 0,38 / 2,5
	1193G Chlewnica – Warcimino granica powiatu	Remont masą	Obw Nr 2	1,18 / 7
	1123G Smołdzino m-śc Smołdzino – Smołdziński Las Smołdziński Las – Kluki	Remont masą	Obw Nr 2	0,8 / 4 1,13 / 6,5 1,19 / 6
	1118G Osieki Słupskie	Remont masą	Obw Nr 2	0,09 / 0,5
	1139G Darnica – Wielka Wieś Główczyce – Wielka Wieś	Remont masą	Obw Nr 2	1,19 / 5,5 1,19 / 5,5
	1179G Głuszynko m-śc Potęgowo m-śc	Remont masą	Obw Nr 2	0,4 / 1,5 0,4 / 2
	1120G Lubuczewo – Gąbino	Remont masą	Obw Nr 2	0,23 / 1,5
				<b>Razem: Mg 12,8 / 66 m<sup>2</sup></b>
2	1182G Skórowo – Nieckowo	Uzupełnienie pobocza	Obw Nr 2	[Kruszywo Aldesa ± 30 Mg] 60 m <sup>2</sup>
	1179G Głuszynko – Rzechcino	Uzupełnienie pobocza	Obw Nr 2	[Kruszywo Aldesa ± 15 Mg] 80 m <sup>2</sup>
	1140G Łebień	Uzupełnienie pobocza	Obw Nr 2	Destrukt asf. 7 Mg / 24 m <sup>2</sup>
	1139G Damno	Uzupełnienie pobocza	Obw Nr 2	Destrukt asf. 4,5 Mg / 23 m <sup>2</sup>
	1120G Karzcino m-śc	Uzupełnienie pobocza	Obw Nr 2	Destrukt asf. 1,4 Mg / 6 m <sup>2</sup>
	1120G Gąbino Kol. – Gąbino	Uzupełnienie pobocza	Obw Nr 2	Destrukt asf. 0,6 Mg / 2,5 m <sup>2</sup>
				<b>Razem: Mg 13,5 / 195,5 m<sup>2</sup></b>
3	1192G Dąbrówno	E17a/E18a – zmiana lokalizacji – 2 szt	Obw Nr 2	-
	1184G Wieliszewo m-śc	A11a+B33(30)+T(30m) – demontaż – 1 kpl	Obw Nr 2	-
	1135G Świecichowo	D42/D43 – demontaż – 1 kpl E17a/E18a – pionowanie 1kpl	Obw Nr 2	-
	1135G Zgojewo most	Wymiana słupka i ponowny montaż B18(10t) – 1 szt		-
	1192G Grąbkowo 1192G Dąbrówno	A7 – 1 szt U12c – 1 szt B33(60) – 2szt	Obw Nr 2	5 szt

		B34(60) – 1 szt		
	1130G Rogawica m-ść	(800) U18a – 1 szt	Obw Nr 2	1 szt
	1120G Czysta m-ść 1120G Karzino m-ść	(800) U18a – 1 szt U12a – 3 szt	Obw Nr 2	4 szt
	1179G Potęgowo m-ść	(800) U18a – 1 szt	Obw Nr 2	1 szt
	1128G Głowczyce	E6(Policja) – 2 szt	Obw Nr 2	2 szt
	1135G Świecichowo m-ść	D42 – 1 szt D43 – 1 szt		2 szt
			<b>Razem: 15 szt</b>	
			A – 1 szt B – 3 szt D – 2 szt E – 2 szt U – słupek – 4 szt U lustro dr. - 3 szt	
4	1114G Przewłoka – Zapadłe	Oczyszczenie chodnika z trawy	Obw Nr 2	545 m <sup>2</sup>
			<b>Razem: 545 m<sup>2</sup></b>	
5	1114G Przewłoka – Zapadłe	Koszenie kosą spalinową trawy pasa zieleni w obrębie chodnika	Obw Nr 2	400 m <sup>2</sup>
			400 m <sup>2</sup>	
	1123G Choćmirówko – Kluki	Koszenie traw	Obw Nr 2	35,98 km / 43 176 m <sup>2</sup>
	1143G Głowczyce – Szczypkowice	Koszenie traw	Obw Nr 2	11,8 km / 14 160 m <sup>2</sup>
	1179G Poblocie – Potęgowo	Koszenie traw	Obw Nr 2	31,5 km / 37 800 m <sup>2</sup>
	1120G Smoładzino – Lubuczewo	Koszenie traw	Obw Nr 2	25,45 km / 30 540 m <sup>2</sup>
	1193G Chlewnica – Granica powiatu	Koszenie traw	Obw Nr 2	11,42 km / 13 704 m <sup>2</sup>
	1192G Dąbrówno – Grąbkowo	Koszenie traw	Obw Nr 2	5,16 km / 6 192 m <sup>2</sup>
	1112G Gąbino – Objazda	Koszenie traw	Obw Nr 2	6,5 km / 7 800 m <sup>2</sup>
	1117G Objazda – Rowy	Koszenie traw	Obw Nr 2	5,4 km / 6 480 m <sup>2</sup>
	1188G Łupawa – Darżyno	Koszenie traw	Obw Nr 2	12,2 km / 14 640 m <sup>2</sup>
			<b>Razem: 145,41 km / 174 892m<sup>2</sup></b>	
6	1120G Lubuczewo – Gąbino	Mycie oznakowania	Obw Nr 2	35 szt
	1112G Gąbino – Ustka	Mycie oznakowania	Obw Nr 2	10 szt
	1117G Objazda – Rowy	Mycie oznakowania	Obw Nr 2	5 szt
	1135G Mrówczytno – Zgojewo	Mycie oznakowania	Obw Nr 2	15 szt
			<b>Razem : 65 szt</b>	
7	1120G Czysta m-ść	Montaż siatki ogrodzeniowej przy przepuście i osadzenie słupów betonowych na siatkę po demontażu uszkodzonych	Obw Nr 2	2 m x 10 m  2 szt
			<b>Razem : 10 m / 2 szt</b>	

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Jacek Bojkowski