

**Zestawienie robót wykonanych na drogach powiatowych
przez Obwód Drogowy Nr 2 w Główczych
m-c MARZEC 2025 rok**

Lp.	Nr. drogi i lokalizacja robót	Rodzaj robót	Wykonawca	Ilość robót Mg / m ²
1	1139G Bobrowniki – Wielka Wieś Mianowice – Karżniczka Główczyce – Bobrowniki Damnica – Damno	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	2,64 / 13 0,33 / 2 2,95 / 15 0,35 / 2
	1123G Choćmirówko – Żelazo	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,5 / 3
	1120G Gardna Wielka m-ść Gąbino – Gąbino Kolonia	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,4 / 2,5 0,1 / 0,5
	1128G Główczyce – Izbica Główczyce - Zgierz	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	1,3 / 6,5 0,25 / 1,5
	1117G Objazda – Rowy	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	1 / 6,5
	1188G Darżyno – Łupawa Łupawa m-ść	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,25 / 1,5 0,15 / 1
	1192G Grąbkowo – Wargowo Dąbrówno Dąbrówno – Grąbkowo	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	1 / 7 1 / 6,5 1,35 / 9
	1193G Chlewnica – Granica powiatu	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	1,2 / 8
	1183G Stowięcino – Granica powiatu	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	1,2 / 8
			Razem: 15,97 Mg / 93,5 m²	
2	1188G Łupawa m-ść	Przełożenie chodnika	Obw Nr 2	1 m ²
			Razem: 1 m²	
3	1127G Izbica – Gać	Uzupełnienie nawierzchni drogi gruntowej	Obw Nr 2	0/31,5 opt. 62,2 Mg 230 m ²
			Razem: 62,2 Mg / 230 m²	

4	1179G Potęgowo m-ść ul. Głuszyńska	Uzupełnienie pobocza	Obw Nr 2	Destrukt asf. 18 Mg 50 m ²
	1179G Grapice – Głuszyńko	Uzupełnienie pobocza	Obw Nr 2	Destrukt asf. 2 Mg 8 m ²
			Razem: 20 Mg / 58 m²	
5	1135G Zgojewo most	A12b – 1 szt A12c – 1 szt U21 a/b – 4 szt	Tymczasowe miejsce niebezpieczne	-
	1130G Skrzyżowanie Grąsino	E2 – 1 szt	wymiana rur ponowny montaż	-
	1135G Damno	E17a+E18a – 1 kpl	wymiana rur ponowny montaż	-
	1179G Grapice	B25+B33(40) – 1 kpl	wymiana rury ponowny montaż	-
	1139G/1140G/1142G Bobrowniki	F8 – 1 szt	Demontaż	-
	1140G Stara Dąbrowa m-ść	U18a – 1 szt	Obw Nr 2	1 szt
	1112G Objazda Kolonia	E17a+E18a – 1 kpl	Obw Nr 2	2 szt
	1115G Redwanki	D1+T6 – 3 kpl T6 – 1 szt A7 – 1 szt	Obw Nr 2	8 szt
	1112G Przewłoka	A17 – 1 szt	Obw Nr 2	1 szt
	1143G Szczypkowice	U18a – 1 szt	Obw Nr 2	1 szt
	1139G Skrzyżowanie Dochowó 1139G Damno	U18a – 1 szt U18a – 1 szt	Obw Nr 2	2 szt
	1135G Damno	U18a – 1 szt	Obw Nr 2	1 szt
	1130G Bęcino	U18a – 1 szt	Obw Nr 2	1 szt
	1183G Gorzyno	U18a – 1 szt	Obw Nr 2	1 szt
	1140G Łebień	A6c – 1 szt U3b – 1 szt	Obw Nr 2	2 szt
	1141G Łebień	A6b – 1 szt	Obw Nr 2	1 szt
			Razem: 21 szt	
			A – 4 szt D – 3 szt E – 2 szt T – 4 szt U – 1 szt U lustra dr. - 7 szt	

6	1122G Siecie	Zrąbkowanie krzaków po wycince i gałęzi po cięciu pielęgnacyjnym drzew	Obw Nr 2	1 500 m ² / 74 szt ± 30 mp
			Razem: 1 500 m² / 74 szt / 30 mp	
7	1193G Granica Powiatu	Oczyszczenie ścieku	Obw Nr 2	50 mb
			Razem: 50 mb	
8	1192G Grąbkowo Kol. – Dąbrówno	Oczyszczenie pasa drogowego ze śmieci pozostawionych na poboczu drogi	-	-
	1193G Chlewnica – Granica powiatu	Oczyszczenie pasa drogowego ze śmieci i opon pozostawionych na poboczu drogi	-	-
	1187G Potęgowo – Skórowo	Oczyszczenie psa drogowego z opon pozostawionych na poboczu drogi	-	-
	1139G Mianowice – Główczyce	Oczyszczenie psa drogowego z opon pozostawionych na poboczu drogi	-	-

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Paweł Bojkowski